

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH



ul. Jagiellońska 72

25-602 KIELCE

tel. (041) 347-04-71, 347-04-80, 347-04-81,

fax. 347-04-70.

Kielce, 2011-03-23.

ŚZDW/N-6/335.04 / 26 / 2011

REFERENCJE

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach stwierdza, że :

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „POCHBUD” Sp. z o.o. Pawłów 46

na zlecenie **Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,**

ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

w okresie 27 maja 2010 r. do 30 września 2010 r. wykonywało zadanie pn:

„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 752 na odcinku Jadowniki –

Rzepin Kolonia od km 24 + 260 do km 25 + 480 dł. 1 220 m ”

Łączna wartość zadania wyniosła: 784 341,66 zł brutto

Zakres robót obejmował:

ROBOTY DROGOWE na kwotę 845 795,17 zł brutto

1. Roboty przygotowawcze w tym :

- roboty pomiarowe w terenie równinnym – 1 220 m

2. Roboty drogowe - nawierzchnie:

- frezowanie nawierzchni do gr. 5 cm 557 m²

- rozebranie przepustów rurowych 42 m

- remont przepustu pod drogą szt. 1

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem- 557 m²

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – 557 m²

- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych 6 cm - - warstwa wiążąca – 557 m²

- warstwa ścieralna z BA gr. 5 cm – 1220 m²

3. Kanalizacja opadowa :

- roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiorczymi – 1 768 m³

- warstwy podsypkowe piaskowe gr. 5 cm 1 030 m²

- kanały z rur PCV łączonych na wcisk Φ400 mm- 870 m

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Φ1000 mm szt. 35

- przewiert do 20 m maszyną do wierceń poziomych (10 m x 2) – 20 m

- Kanały z rur PCV Φ 500 mm (pod drogą) – 22 m

- Studnie rewizyjne z kręgów bet. Φ 1500 gł. 2,0 m –szt. 1

4. chodniki :

- ustawienie krawężnika betonowego 20 x 30 na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem betonu B 15 – 1 220 m

- ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej przy chodniku -1 220 m

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm , na podsypce cement. piaskowej – 2 226 m²

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 8 cm – 179 m².

5. Urządzenia odwadniające i wykończeniowe :

- plantowanie , obrabianie na czysto skarp wykonanych ręcznie – 1 140 m²
- umocnienie skarp płytkami chodn. 50 x 50 x 7 cm na podsypce cem – piasek – 40 m²
- umocnienie skarp płytami ażurowymi – 608 m²
- ustawienie słupków i znaków drogowych szt. 4

Zadanie zostało zrealizowane terminowo , zgodnie z warunkami umowy oraz wymaganiami SST.

-ca DYREKTORA
d/s Technicznych
Inż. *Dariusz Wróbel*